



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	ESTRADA MUNICIPAL LEONEL RODRIGUES DO NASCIMENTO - VILA TABAÍ -

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 1.300,00m²	2.681.991,61	% Período:	21,54%	37,66%	22,45%	18,35%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.693,90	% Período:	12,08%	16,16%	35,88%	35,88%								
1.2.	TERRAPLENAGEM E SUBLEITO	121.728,53	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	MICRODRENAGEM	113.130,96	% Período:	44,40%	55,60%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.370.960,50	% Período:	19,65%	37,34%	25,31%	17,69%								
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	70.477,72	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 2.681.991,61															
Período:	%:			21,54%	37,66%	22,45%	18,35%								
	Repasse:			559.074,49	977.450,51	582.723,91	476.144,15								
	Contrapartida:			18.654,22	32.613,87	19.443,31	15.887,15								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			577.728,71	1.010.064,38	602.167,22	492.031,30								
Acumulado:	%:			21,54%	59,20%	81,65%	100,00%								
	Repasse:			559.074,49	1.536.525,00	2.119.248,91	2.595.393,06								
	Contrapartida:			18.654,22	51.268,09	70.711,40	86.598,55								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			577.728,71	1.587.793,09	2.189.960,31	2.681.991,61								
Administração Local:				12,08%	28,24%	64,12%	100,00%								

TABAÍ/RS
Local

segunda-feira, 2 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 12133160