

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PARA PDNE NO PARQUE TABAI

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR 386, KM 384, BAIRRO CENTRO

ÁREA TOTAL DO PRÉDIO: 23,60m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	M-O	MATERIAL	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,26	104,17	2.121,84	2.226,00	100,00	-	-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	0,91	573,46	48,16	621,62	100,00	-	-
3	INFRA - ESTRUTURA: FUNDAÇÃO	16,89	2.238,34	9.306,89	11.545,24	100,00	-	-
4	SUPERESTRUTURA	7,56	870,09	4.300,39	5.170,48		100,00	-
5	PAREDES E PAINÉIS	7,99	1.875,56	3.589,09	5.464,65	70,00	30,00	-
6	COBERTURA	11,67	1.237,52	6.738,91	7.976,43	-	100,00	-
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (380/20V)	3,74	734,70	1.820,71	2.555,41	30,00	30,00	40,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	20,82	3.837,18	10.398,61	14.235,80	30,00	30,00	40,00
9	REVESTIMENTO	10,53	2.676,17	4.523,72	7.199,90	-	20,00	80,00
10	PAVIMENTAÇÃO	2,17	345,26	1.140,83	1.486,09	-	30,00	70,00
11	ESQUADRIAS	12,17	412,42	7.909,02	8.321,44	-	30,00	70,00
12	PINTURAS	2,02	736,89	646,28	1.383,17	-	-	100,00
13	LIMPEZA DA OBRA	0,26	91,33	85,43	176,76	-	-	100,00
TOTAL SIMPLES		100,00	15.733,11	52.629,88	68.362,99	34,02	35,41	30,57
TOTAL ACUMULADO		100,00				34,02	69,43	100,00
VALORES NO PERÍODO - R\$						23.255,48	24.205,90	20.901,61
VALORES ACUMULADOS - R\$						23.255,48	47.461,38	68.362,99

TABAI, 18 de Julho de 2023

Arsenio Pereira Cardoso
Município de TABAI

Eder Josue Kussler
Eng. Civil CREA RS 163.082